

# ANDROS Umsetzungsplan

 Breuberg






Priorisierung	Maßnahme	Investitionsvolumen
A	Optimierung der Beleuchtung in zwei Lagerhallen durch Reduktion der genutzten Leuchtbänder	0,00 €
A	Erweiterung der Isolierung von Dampf- und Wasserleitungen im Produktionsbereich	16.000,00 €
B	Tausch von drei Pumpen gegen energieeffizientere Modelle im Bereich Kesselhaus	8.400,00 €
A	Umstellung von Gebläseart zur Reduktion von Druckluft	6.000,00 €
C	Reduktion und Umstellung auf energieeffizientere Prozesstechniken im Bereich Kläranlage	31.500,00 €
A	Umstellung Rohwarenreinigung	0,00 €
A	Umstellung auf Venturi-Kondensatableiter im Bereich Pasteurisationsanlage 3	6.000,00 €
A	Umstellung auf LED Beleuchtung im Bereich Lager (Leichtbauhalle)	32.000,00 €

Umsetzungszeitraum	Herkunft der Maßnahme	Verantwortlich	Status
Q2/2024	Aktionsplan EM-Team nach interner Analyse	Leiter Elektrotechnik	
Q1/2024	Aktionsplan EM-Team nach interner Analyse	Leiter Mechanik	
April 2024	Interne Betriebsanalyse Bereich Technik	Leiter Elektrotechnik	
Q2/2024	Aktionsplan EM-Team	Leiter Mechanik	
Q4/2024	Interne Betriebsanalyse Bereich Technik	Leiter Elektrotechnik, Leiter Mechanik & Leiter Gebäudemanagement	
April 2024	Interne Betriebsanalyse Bereich Produktion	Leiter Produktion	
Q2/2024	Aktionsplan EM-Team nach interner Analyse	Leiter Mechanik	
Q4/2024	Aktionsplan EM-Team nach interner Analyse	Leiter Elektrotechnik	

# ANDROS Umsetzungsplan

 **Elsterwerda** Unternehmen: ODW Frischprodukte GmbH



Priorisierung	Maßnahme	Investitionsvolumen
<b>A</b>	Isolierung von Dampfleitungen und Heißwasserleitungen	30.000,00 €
<b>A</b>	Prüfung und Austausch defekter Kondensatableiter	7.000,00 €
<b>A</b>	Abschaltung einer Kühlhalle	35.000,00 €
<b>A</b>	Umstellung auf LED Beleuchtung und Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung in den Dessert Produktionshallen	250.000,00 €
<b>B</b>	Reduzierung der Füllstände von beheizten Lauge- und Säure-tanks	0,00 €
<b>B</b>	Druckluftleckagenortung und Leckagebehebung	5.000,00 €

Umsetzungszeitraum	Herkunft der Maßnahme	Verantwortlich	Status
Januar 2024 – Dezember 2024	Aktionsplan Energieoptimierungs- maßnahmen	Leiter Engineering, Leiter Technik	
Mai 2024 – Juni 2024	Bericht einer externen Energieanalyse	externer Auftragneh- mer, Leiter Technik	
August 2024 – Dezember 2024	Unternehmensbe- schluss August 2024	Leiter Logistik, Leiter Technik, Leiter Produktion	
Januar 2024 (verschoben) – Dezember 2024	Aktionsplan Energieoptimierungs- maßnahmen	Leiter Engineering, Leiter Elektrotechnik	In Bearbeitung
November 2024 – Dezember 2025	Aktionsplan Energieoptimierungs- maßnahmen	Leiter Herstellung	
April 2024 – Dezember 2024	Aktionsplan Energieoptimierungs- maßnahmen	Leiter Technik, Leiter Elektrotechnik	

# ANDROS Umsetzungsplan

📍 **Golßen**

Priorisierung	Maßnahme	Investitionsvolumen
<b>A</b>	Wärmedämmung der Decken in den technischen Büros der Produktion	12.000,00 €
<b>A</b>	Austausch der vorhanden Beleuchtung auf LED	21.360,00 €
<b>A</b>	Austausch Außenbeleuchtung auf LED	13.860,00 €

Umsetzungszeitraum	Herkunft der Maßnahme	Verantwortlich	Status
August 2024	EnMB	Projektteam	
November 2024	EnMB	Technik	
Dezember 2024	EnMB	Technik	