ANDROS Umsetzungsplan

Breuberg

Priorisierung	Maßnahme	Investitionsvolumen	Umsetzungszeitraum	Herkunft der Maßnahme	Verantwortlich	Status
A	Umstellung der Beleuchtung auf LED im Bereich Kläranlage	75.000,00 €	Q1/2025	Aktionsplan EM-Team nach interner Analyse	Leiter Elektrotechnik	✓
B	Modernisierung Kläranlage		Q4/2025	Vorgabe RP	Kläranlagen-Verantwortlicher	✓
A	Erweiterung der Isolierungen von Dampf- und Rohrleitungen	1.200,00 €	Q4/2025	Aktionsplan EM-Team nach interner Analyse	Leiter Mechanik	✓
A	Umsetzung von Energie-optimierungen am Pasteur 3	0,00 €	Q4/2025	Aktionsplan EM-Team nach interner Analyse	EMT + Instandhaltung	✓
A	Losgrößenoptimierung	0,00 €	Q4/2025	Strategische Ausrichtung	MT, Produktions-planung	✓
C	Druckluftag	0,00 €	Q4/2025	Aktionsplan EM-Team nach interner Analyse	Leiter Mechanik	✓
A	Modernisierung Anlagenpark	0,00 €	Q4/2025	Strategische Ausrichtung	Instandhaltung	✓
A	Umstellung Schichtsystem Werk 2	0,00 €	Q4/2025	Strategische Ausrichtung	Produktionsplanung, Produktion	✓

ANDROS Umsetzungsplan

Elsterwerda Unternehmen: ODW Frischprodukte GmbH

Priorisierung	Maßnahme	Investitionsvolumen	Umsetzungszeitraum	Herkunft der Maßnahme	Verantwortlich	Status
A	Isolierungsmaßnahmen und Austausch defekter Kondensatableiter	30.000,00 €	August 2025 – Dezember 2025	Aktionsplan Energieoptimierungsmaßnahmen	Kesselwärter; EMB; externe Fachfirma	✓
A	Dampfdruckreduzierung von 7,5 nach 7,3 bar	0,00 €	Januar 2025 – Februar 2026	Bericht einer externen Energieanalyse	Leiter Technik; Kesselwärter	✓
A	Reinigungsoptimierungen für Abfüllmaschinen und Tanks	35.000,00 €	Januar 2025 – Dezember 2025	Bericht einer externen Energieanalyse	externe Fachfirma; Technologen	✓
A	Ersatz Raumluftanlage 3.1, funktional gleichwertig dem Altgerät, jedoch mit hoeffizienter Wärmerückgewinnung ohne dafür erforderliche Hilfenergie	230.000,00 €	Januar 2025 – Dezember 2026	Aktionsplan Energieoptimierungsmaßnahmen	Leiter Engineering; externe Fachfirma	✓
B	Wärmerückgewinnung aus dem Nachdampf vom „AZO“ Kondensatsammelbehälter	5.000,00 €	Januar 2025 – April 2025	Bericht einer externen Energieanalyse	Leiter Engineering; externe Fachfirma	✓
B	Umbau Wärmetauscher (ehemals zum Anwärmen vom Sanitärwasser) zum Anwärmen von VE Wasser für den Speisewasserbehälter	5.000,00 €	Januar 2025 – März 2025	Aktionsplan Energieoptimierungsmaßnahmen	Leiter Engineering; externe Fachfirma	✓
B	Wärmerückgewinnung: „MOT Tank – Wärmeschaukel Schritt 1“	200.000,00 €	Juni 2025 – Juni 2026	Bericht einer externen Energieanalyse	Leiter Engineering; externe Fachfirma	In Bearbeitung
C	neue Energiezähler (Dampfmessung; Wärmeemengenzähler)	50.000,00 €	April 2025 – April 2026	Aktionsplan Energieoptimierungsmaßnahmen	Leiter Engineering; Leiter Elektrotechnik; externe Fachfirma	In Bearbeitung

ANDROS Umsetzungsplan

Golßen

Priorisierung	Maßnahme	Investitionsvolumen	Umsetzungszeitraum	Herkunft der Maßnahme	Verantwortlich	Status
A	Beleuchtungsumstellung div. Werksbereiche	k. A.	Q4/2025	Aktionsplan EM-Team nach interner Analyse	Leiter Instandhaltung und Technik	✓
A	Optimierung Produktionsablauf und Reduktion Bandanlagen L4	0,00 €	Q2/2026	Ergebnis interner Workshop	Technik	In Bearbeitung
A	Verschlankung Produktportfolio	0,00 €	Q4/2025	Ergebnis interner Workshop	Director Operations mit Sales- und Marketingteam Werkstatt	✓
B	Erweiterung von Isolierungen	k. A.	Q4/2025	Aktionsplan EM-Team	Leiter Werkstatt	✓
B	Dämmung Technik- & Produktionsbüros	k. A.	Q4/2025	Ergebnis Umbaumaßnahmen	Leiter Instandhaltung und Technik	✓